

الى/ مكتب القادسية للاستشارات الهندسية/ ادارة مشروع مجمع الرحاب السكني
م/ تقرير فحص نماذج بلوك

تحية طيبة...

إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد 6 بتاريخ 2025/1/13.

نرفق لكم التقرير الخاص بفحص نماذج بلوك عدد (2) نوع بونزة المراد استخدامها في اعمال التقطيع في مشروع مجمع الرحاب السكني والمرسلة الينا من قبلكم.

يرجى التفضل بالاطلاع.... مع التقدير

المرفقات:

- استمارة فحص عدد (2).



المهندس الاستشاري
د. إبراهيم عبد الله عيدان
مدير مختبر المجموعة الاستشارية الهندسية
٢٠٢٥/ ١ / ١٧

نسخه منه:
- الاضبارة للحفظ.

نتائج فحص نماذج بلوك

Test Results and specification limits:

Test Results and specification limits.				
حدود المواصفة	B 10			الرمز المختبري
	نتائج الفحص			اسم الفحص
-	بوزنة			اسم المنتج
-	منتظم وخالي من الشقوق			الفحص البصري
380 ± 5	385			معدل الطول للكتلة (mm)
190 ± 5	191			معدل العرض للكتلة (mm)
190 ± 5	192			معدل الارتفاع للكتلة (mm)
Min 2	2.76	2.84	2.71	نتيجة فردية
Min 2.2	2.77			معدل (3) قطع
Less than 33	11.26			معدل الامتصاص (%)

الملاحظات:

1. العلامة (*) ان وجدت تعني وجود انحراف عن حدود المواصفة.
2. تم اجراء الفحص بموجب المواصفة المصنعية المرسلة اليها من قبلكم.
3. تم جلب النماذج من قبلكم.
4. التقرير مختوم بالختم الحراري بالإضافة الى الختم الاعتيادي ولا يحتوي على حك او شطب او تزيف.

التوصيات: النتائج مطابقة للمواصفة للفحوصات أعلاه.



نتائج فحص نماذج بلوك

Test Results and specification limits:

حدود المواصفة	B 11			الرمز المختبري
	نتائج الفحص			اسم الفحص
-	بوزنة			اسم المنتج
-	منتظم وخالي من الشقوق			الفحص البصري
380 ± 5	385			معدل الطول للكتلة (mm)
150 ± 5	150			معدل العرض للكتلة (mm)
190 ± 5	190			معدل الارتفاع للكتلة (mm)
Min 1.8	2.57	2.76	2.63	نتيجة فردية
Min 1.9	2.65			معدل (3) قطع
Less than 33	13.11			معدل الامتصاص (%)

الملاحظات:

1. العلامة (*) ان وجدت تعني وجود انحراف عن حدود المواصفة.
2. تم اجراء الفحص بموجب المواصفة المصنعية المرسلة اليها من قبلكم.
3. تم جلب النماذج من قبلكم.
4. التقرير مختوم بالختم الحراري بالإضافة الى الختم الاعتيادي ولا يحتوي على حك او شطب او تزييف.

التوصيات: النتائج مطابقة للمواصفة للفحوصات أعلاه.

